DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Driftskontrol

Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket

Høvelte Vandværk
v/ Bendt Rasmussen
Sandersvej 2
3460 Birkerød

Analyserapport nr. 20260908/005
08. september 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,0	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-09-01 Kl. 10:46	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Afgang, værk Hesselgårdsvej 50 Høvelte Vandværk	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	2	50	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1		DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
pH		pH	7,6	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	60,5	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,017	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn	mg/l	0,003	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0,009	0,05	ISO 7150/2:1984	15 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	0,001	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*